

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 04.01.2018

प्रारूप-एस-170/1

(घनराशि लाख रू में) (लम्बाई किमी में)

क्र०	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत										जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति		
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त घनराशि	माह तक का व्यय	माह तक प्रगति प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त घनराशि	माह तक का व्यय	माह तक प्रगति प्रतिशत	माह तक की प्रगति			माह तक प्रगति प्रतिशत	
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका		राजवहा	अल्पिका
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	73.11	8.26	11.30	0.00	68.36	0.00	18.14	7/12/2017
2	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	833.28	369.28	138.01	84.74	0.00	433.11	156.36	13.77	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	5.54	25/12/2017
3	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1534.78	736.33	115.75	78.34	0.00	2386.00	596.00	282.78	4.86	1.72	0.00	218.97	0.00	9.18	27/12/2017
4	पूर्वगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	697.96	392.77	96.79	94.68	0.00	580.67	162.43	40.00	3.95	9.88	0.00	91.50	0.00	15.76	30/12/2017
5	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1649.31	1186.14	102.24	89.94	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26/12/2017
7	शा0 सहा0 *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1925.00	1836.36	107.56	107.15	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	1.77	20/12/2017
8	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	167.62	207.10	30.98	24.68	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/12/2017
9	परि0 बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	0.00	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/12/2017
10	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	19.34	71.82	122.85	98.09	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/12/2017
11	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	182.79	252.24	62.30	77.70	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/12/2017
12	सोन	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	370.86	286.22	94.42	33.63	0.00	137.47	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3/1/2018
13	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	50.50	127.69	7.77	43.60	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-11-17
	योग:	8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	8585.08	6345.53	95.63	80.92	23.40	7957.67	2666.31	409.66	17.07	4.17	0.00	447.82	0.00	5.63	

* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त घनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष घनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

**मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

J.E.
4/1/2018

A.E.
कुल लक्ष्य - 16818.87 किमी०
कुल प्रगति - 14930.61 किमी०

E.E.

S.E.
04.01.18

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 04.01.2018

प्रारूप-एस-170/1

(धनराशि लाख ₹ में) (लम्बाई किमी में)

क्र०	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत										जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति		
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति			माह तक प्रगति प्रतिशत	
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका		राजवहा	अल्पिका
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	73.11	8.26	11.30	0.00	68.36	0.00	18.14	7/12/2017
2	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	833.28	369.28	138.01	84.74	0.00	433.11	156.36	13.77	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	5.54	25/12/2017
3	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1534.78	736.33	115.75	78.34	0.00	2386.00	596.00	282.78	4.86	1.72	0.00	218.97	0.00	9.18	27/12/2017
4	पूर्वीगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	697.96	392.77	96.79	94.68	0.00	580.67	162.43	40.00	3.95	9.88	0.00	91.50	0.00	15.76	30/12/2017
5	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1649.31	1186.14	102.24	89.94	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26/12/2017
7	शाह सहाय *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1925.00	1836.36	107.56	107.15	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	1.77	20/12/2017
8	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	167.62	207.10	30.98	24.68	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/12/2017
9	परि बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	0.00	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/12/2017
10	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	19.34	71.82	122.85	98.09	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/12/2017
11	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	182.79	252.24	62.30	77.70	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/12/2017
12	सोन	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	370.86	286.22	94.42	33.63	0.00	137.47	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3/1/2018
13	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	50.50	127.69	7.77	43.60	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-11-17
	योग:	8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	8585.08	6345.53	95.63	80.92	23.40	7957.67	2666.31	409.66	17.07	4.17	0.00	447.82	0.00	5.63	

* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

**मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

J.E.
4/01/2018

A.E.
कुल लक्ष्य - 16818.87 किमी०
कुल प्रगति - 14930.61 किमी०

E.E.

S.E.
04.01.2018

नहरों की सिल्ट सफाई के सोशल आडिट की प्रगति
(रबी-1425 वर्ष 2017-18)

दिनांक 04.01.2018

क्र० सं०	संगठन का नाम	विभागीय मद में स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत + जिलास्तरीय मद से स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत									मामलों में कमी पायी गयी (संख्या)	कालम-12 के सापेक्ष टीक करायी गयी कमियाँ	विभागीय कार्यवाही	दर्ज करायी गयी FIR	वसूल की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
		स्वीकृत कार्यों की संख्या			सोशल आडिट का लक्ष्य			किये गये सोशल आडिट								
		राजवहा	अल्पिका	योग	राजवहा	अल्पिका	योग	राजवहा	अल्पिका	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	गंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	यमुना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	रामगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	पूर्वीगंगा	49	130	179	74	170	244	57	57	114	0	0	0	0	0	30/12/2017
5	मध्यगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	शारदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	शारदा सहा0	63	203	266	63	203	266	0	0	0	0	0	0	0	0	6/12/2017
8	बेतवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	परि0 बेतवा	4	63	67	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10/11/2017
10	सरयू- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	सरयू- 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	सोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	गण्डक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	यांत्रिक संगठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	नलकूप पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	नलकूप मध्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	नलकूप पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	नलकूप वाराणसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	116	396	512	137	378	515	57	57	114	0	0	0	0	0	

4/1/18 A.E.
S.A.E.

E.E. 04/01/18

S.E. 04.01.18