

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-एस-170/1

(धनराशि लाख ₹ में) (लम्बाई किमी में)

दिनांक: 13.12.2017

क्र०	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत										जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति			
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति			माह तक प्रगति प्रतिशत		
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका		राजवहा	अल्पिका	राजवहा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7/12/2017
2	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	833.28	369.28	138.01	84.74	0.00	433.11	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11.17
3	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1150.39	518.26	86.76	55.14	0.00	2386.00	596.00	0.00	1.98	0.00	0.00	52.76	0.00	2.21	0.00	10/12/2017
4	पूर्वीगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	676.63	382.22	93.83	92.14	0.00	580.67	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8/12/2017
5	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1432.62	1082.66	88.81	82.09	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13/12/2017
7	शा0 सहा0 *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1790.46	1754.50	100.04	102.37	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2017
8	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	113.78	60.50	21.03	7.21	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6/12/2017
9	परि0 बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	#DIV/0!	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2017
10	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	79.70	132.44	27.17	40.80	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/12/2017
12	सोन	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	55.80	35.90	14.21	4.22	0.00	137.47	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12/12/2017
13	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	50.50	127.69	7.77	43.60	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11.17 को प्राप्त
योग:		8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	7336.80	5343.04	81.73	68.14	23.40	7957.67	2666.31	2.26	1.98	0.00	0.00	52.76	0.00	2.21	0.00	

* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

**मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

(Signature)
13/12/17

A.E.

(Signature)
13/12/17
E.E.
(प्रमोद कुमार)
सिंचाई अभियन्ता
सिंचाई विभाग, लखनऊ

(Signature)
13/12/17
S.E.
अधीक्षण अभियन्ता
अ.नि.म.५ लखनऊ