

वर्ष 2017-18 में नहरों की सिल्ट सफाई कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी

प्रदेश में लगभग 73900 किमी० नहरें हैं, जिसमें से 4945 किमी० मुख्य नहरें, 7317 किमी० शाखायें, 24245 किमी० राजबाहें एवं 37393 किमी० अल्पिकायें हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खरीफ एवं रबी फसली में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

रबी 1425 फसली में सिल्ट सफाई


रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में नहरों की सिल्ट सफाई विभागीय मद के अन्तर्गत सिल्ट सफाई का लक्ष्य रजवाहा 8977.14 किमी० तथा अल्पिका का लक्ष्य 7841.73 किमी० प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वित्तीय लक्ष्य 6546.85 लाख एवं अवमुक्त धनराशि रु० 5498.20 लाख है। उक्त के कम में दिनांक 08.12.17 तक रजवाहा की सिल्ट सफाई की प्रगति 6455.83 किमी० तथा अल्पिका 4535.84 किमी० है।


रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में नहरों की सिल्ट सफाई जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य रजवाहा 23.40 किमी० तथा अल्पिका का लक्ष्य 7957.67 किमी० प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वित्तीय लक्ष्य 2666.31 व अवमुक्त धनराशि रु० 2.26 लाख है। उक्त के कम में दिनांक 08.12.17 तक जिलास्तरीय मद में रजवाहा की सिल्ट सफाई की प्रगति शून्य किमी० तथा अल्पिका 52.76 किमी० है तथा धनराशि रु० 1.98 लाख का व्यय हुआ है।

रबी 1425 फसली में सोशल आडिट

रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में विभागीय मद तथा जिलास्तरीय मद में स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत सिल्ट सफाई के कार्यों की सोशल आडिट का अब तक प्राप्त लक्ष्य 48 राजबाहा एवं 135 अल्पिका अर्थात् कुल 183 है, जिसके सापेक्ष सोशल आडिट की प्रगति 01 राजबाहों एवं 03 अल्पिकाओं अर्थात् कुल प्रगति 04 है, जो कुल लक्ष्य के सापेक्ष 2.19 प्रतिशत है।

सिल्ट सफाई के पूर्ण कार्यों का सोशल आडिट जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाना है। जैसे-जैसे संगठनों द्वारा अपने लक्ष्यों की स्थिति से अवगत कराया जायेगा, को विभागीय लक्ष्य में सम्मिलित किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई नियंत्रण कक्ष, लखनऊ।


08/12/17
अधीक्षण अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-5, लखनऊ।