

19/02/18  
01-02-2018

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति  
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-एस-170/1

(धनराशि लाख ₹ में) (लम्बाई किमी में)

दिनांक: 01.02.2018

क्र०	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत								जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति				
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत		माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत	
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका						राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	73.11	8.26	11.30	0.00	68.36	0.00	18.14	7/12/2017
1	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	1008.57	476.73	167.04	109.39	0.00	433.11	156.36	108.56	0.00	0.00	4.60	169.68	0.00	39.18	31/12/2017
2	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1534.78	736.33	115.75	78.34	0.00	2386.00	596.00	333.56	5.90	1.77	0.00	370.47	0.00	15.53	9/1/2018
3	पूर्वगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	721.10	423.11	100.00	102.00	0.00	580.67	162.43	45.88	9.95	21.69	0.00	94.70	0.00	16.31	25/1/2018
4	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
5	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1705.94	1220.68	105.75	92.56	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	340.26	0.00	13.39	8/1/2018
6	शा0 सह10' *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1925.00	1841.36	107.56	107.44	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
7	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	449.46	782.60	83.07	93.25	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2/1/2018
8	परि0 बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	0.00	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
9	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	20.94	73.22	133.02	100.01	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8/1/2018
10	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	186.19	270.84	63.46	83.43	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
11	सोन	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	499.67	517.75	127.22	60.83	0.00	137.47	56.88	15.80	0.69	4.37	0.50	0.00	0.00	0.00	31-12-17
12	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	574.89	768.21	88.45	262.34	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	योग:	8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	9780.18	7990.42	108.95	101.90	23.40	7957.67	2666.31	576.91	24.80	4.30	5.10	1043.47	0.00	13.11	

\* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

\*\*मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

J.E.  
01/02/2018

J.A.E.  
01/02/18

J.E.  
01-02-18

J.E.  
01-02-18