

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति  
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-एस-170/1

दिनांक: 02.02.2018

(धनराशि लाख ₹ में) (लम्बाई किमी में)

क्र०	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत										जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति		
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त धनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति			माह तक प्रगति प्रतिशत	
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका		राजवहा	अल्पिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	73.11	8.26	11.30	0.00	68.36	0.00	18.14	7/12/2017
2	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	1008.57	476.73	167.04	109.39	0.00	433.11	156.36	108.56	0.00	0.00	4.60	169.68	0.00	39.18	31/12/2017
3	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1534.78	736.33	115.75	78.34	0.00	2386.00	596.00	333.56	5.90	1.77	0.00	370.47	0.00	15.53	9/1/2018
4	पूर्वीगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	721.10	423.11	100.00	102.00	0.00	580.67	162.43	47.84	9.95	20.80	0.00	105.04	0.00	18.09	31/1/2018
5	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
6	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1705.94	1220.68	105.75	92.56	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
7	शा0 सहा0 *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1925.00	1841.36	107.56	107.44	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	340.26	0.00	13.39	8/1/2018
8	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	449.46	782.60	83.07	93.25	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
9	परि0 बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	0.00	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2/1/2018
10	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	20.94	73.22	133.02	100.01	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
11	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	186.19	270.84	63.46	83.43	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8/1/2018
12	सोन	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	499.67	517.75	127.22	60.83	0.00	137.47	56.88	15.80	0.69	4.37	0.50	0.00	0.00	0.00	25/1/2018
13	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	574.89	768.21	88.45	262.34	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-17
	योग:	8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	9780.18	7990.42	108.95	101.90	23.40	7957.67	2666.31	578.87	24.80	4.28	5.10	1053.81	0.00	13.24	

\* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

\*\*मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

J.E.  
02/02/2018

J.A.E.  
02/02/18

J.G.M.  
02.02.18  
E.E.

S.E.  
02/02/18