

नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति  
रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18

नोडल विभाग- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-एस-170/1

(घनराशि लाख रू में) (लम्बाई किमी में)

दिनांक: 12.01.2018

क्र0	संगठन का नाम	विभागीय मद के अन्तर्गत										जिलास्तरीय मद के अन्तर्गत								अभ्युक्ति		
		सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त घनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत		स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त घनराशि	माह तक का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति			माह तक प्रगति प्रतिशत	
		राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका	राजवहा	अल्पिका					राजवहा	अल्पिका		राजवहा	अल्पिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	गंगा	818.00	637.37	641.10	557.27	0.00	0.00	1120.92	720.60	137.03	113.06	0.00	376.93	126.33	73.11	8.26	11.30	0.00	68.36	0.00	18.14	7/12/2017
2	यमुना	603.80	435.80	462.83	462.83	0.00	0.00	833.28	369.28	138.01	84.74	0.00	433.11	156.36	13.77	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	5.54	25/11/2017
3	रामगंगा *	1325.96	939.93	833.88	722.57	0.00	0.00	1534.78	736.33	115.75	78.34	0.00	2386.00	596.00	333.56	5.90	1.77	0.00	370.47	0.00	15.53	31/12/2017
4	पूर्वीगंगा *	721.09	414.82	402.326	368.98	0.00	0.00	697.24	392.77	96.69	94.68	0.00	580.67	162.43	45.88	9.95	21.69	0.00	94.70	0.00	16.31	9/1/2018
5	मध्यगंगा **	61.50	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7/1/2018
6	शारदा *	1613.11	1318.85	1110.74	667.90	0.00	0.00	1663.50	1205.33	103.12	91.39	0.00	1289.50	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2017
7	शा0 सहा0 *	1789.76	1713.90	1502.88	1130.26	0.00	0.00	1925.00	1841.36	107.56	107.44	23.40	2541.84	1021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	340.26	0.00	13.39	8/1/2018
8	बेतवा	541.08	839.25	456.93	456.93	0.00	0.00	167.62	207.10	30.98	24.68	0.00	55.45	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1/1/2018
9	परि0 बेतवा *	151.03	0.00	56.10	56.10	0.00	0.00	32.73	159.00	21.67	0.00	0.00	24.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2/1/2018
10	सरयू-1	15.74	73.21	29.83	25.13	0.00	0.00	20.94	73.22	133.02	100.01	0.00	9.57	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1/1/2018
11	सरयू-2	293.39	324.62	250.34	250.34	0.00	0.00	186.19	270.84	63.46	83.43	0.00	6.60	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8/1/2018
12	सोन'	392.76	851.15	405.58	405.58	0.00	0.00	442.62	439.95	112.69	51.69	0.00	137.47	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8/1/2018
13	गण्डक	649.92	292.83	363.24	363.24	0.00	0.00	50.50	127.69	7.77	43.60	0.00	115.86	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-11-17
	योग:	8977.14	7841.73	6546.85	5498.20	0.00	0.00	8675.31	6543.45	96.64	83.44	23.40	7957.67	2666.31	466.32	24.11	5.17	0.00	897.78	0.00	11.28	

\* चिन्ह जिन संगठनों के सामने अंकित है, उन संगठनों द्वारा खरीफ 1425 सिल्ट सफाई में अवमुक्त घनराशि के सापेक्ष अवशेष होना सूचित किया गया जिसके कारण अवशेष घनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित संगठन का लक्ष्य संशोधित किया गया।।

\*\*मध्यगंगा संगठन द्वारा रबी 1425 फसली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-फरवरी में सिल्ट सफाई किया जाना प्रस्तावित है।

J.E.  
12/01/2018

A.E.  
12/01/18

J.E.  
12.01.18

S.E.  
12.01.18

कुल लक्ष्य - 16818.87 किमी०  
कुल प्रगति - 15218.76 किमी०

(प्रमोद कुमार)  
अधिसायी अभियन्ता  
सिंचाई नियंत्रण कक्ष, लखनऊ