

**दिनांक 25 एवं 26-11-2017 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा रामगंगा संगठन के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर एवं औरैया में नहरों पर करायी जा रही सिल्ट सफाई कार्यों पर निरीक्षण टिप्पणी**

दिनांक 25-11-2017 को जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर की नहरों पर करायी जा रही सिल्ट सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

**उपस्थिति :-**

- 1- श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
- 2- श्री जगदीश कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर।
- 3- श्री राजेश मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर।
- 4- श्री राम राज, अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर।
- 5- श्री अखिलेश कुमार गौतम, सहायक अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर।
- 6- श्री विनोद कुमार/ प्रमोद कुमार, अवर अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर।

**निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है :-**

कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में सुभौली राजबाहा में कराये जा रहे सिल्ट सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया गया। यह राजबाहा, हलवाखाण्डा राजबाहा के कि०मी० 19.900 बाँयें किनारे से निकलता है। इस राजबाहा का हेड डिस्चार्ज 28 क्यूसेक, कुल लम्बाई 17.000 कि०मी० तथा सी०सी०ए० 3025 हेक्टेयर है। रवी 1425 फसली में इस राजबाहे की सिल्ट सफाई हेड से 13.000 कि०मी० तक प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय इस राजबाहे में कि०मी० 5.800 से 6.200 तक सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण स्थल पर सुभौली राजबाहा के बेड की चौड़ाई की मापी तीन स्थलों पर कराई गई, जो कि मानक के अनुसार सही पाई गई। सिल्ट सफाई के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए कार्य के दौरान ड्रोन कैमरे से रिकार्डिंग का कार्य किया जा रहा है। इस राजबाहा द्वारा जनपद कानपुर नगर में गौरिया, सुभौली, महाराजपुर, कन्हईखेडा, फत्तेपुर, नजफगढ़, रामनगर, कमालपुर, लउआखेडा इत्यादि ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है।



**सुभौली राजबाहा कि०मी 5.800**

उपरोक्त के अतिरिक्त नरौरा राजबाहा के कि०मी० 2.600 बाँयें किनारे से निकलने वाली तिरमा माइनर के सिल्ट सफाई के कार्य का निरीक्षण किया गया। तिरमा माइनर का हेड डिस्चार्ज 5.60 क्यूसेक, कुल लम्बाई 2.80 कि०मी० तथा सी०सी०ए० 720 हेक्टेयर है। इस माइनर के कि०मी० 1.53 (कानपुर- नरवल रोड कासिंग) के समीप दो स्थलों पर बेड की चौड़ाई की मापी कराई गई जो कि सही पाई गई। सिल्ट सफाई का यह कार्य

प्रगति पर पाया गया, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इस माइनर में कोई अवैध कुलाबा नहीं है। उपस्थित अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि उक्त रोड पर माइनर की डी0आर0बी0 के नीचे पक्के बेड तक सफाई करा दी जाये। इस माइनर से जनपद कानपुर नगर के तिरमा सरॉय, पाली इत्यादि ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। सिल्ट सफाई के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए कार्य के दौरान ड्रोन कैमरे से रिकार्डिंग का कार्य कराया जा रहा है।



तिरमा माइनर कि0मी0 1.530

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर को निर्देश दिये गये कि सिल्ट सफाई का कार्य कराते समय राजबाहों पर लगे समस्त अवैध कुलाबे निकाल दिये जाए, तथा इस सम्बन्ध में नहर चलने से पूर्व सहायक अभियन्ता नहर का निरीक्षण कर अधिशासी अभियन्ता के समक्ष यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि नहर के समस्त अवैध कुलाबे निकाल दिये गये हैं तथा जो कुलाबे लगे हैं उनका दहन स्वीकृत कुलाबों के अनुसार सही है।

दिनांक 25-11-2017 को जनपद कानपुर में रात्रि अवस्थान एवं

दिनांक 26-11-2017 को जनपद औरैया के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, औरैया की नहरों पर करायी जा रही सिल्ट सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

उपस्थिति :-

- 1- श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
- 2- श्री जगदीश कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर।
- 3- श्री राजेश मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर।
- 4- श्री रघुवीरशरण गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, बैराज निर्माण मण्डल, कानपुर।
- 5- श्री अवनीश यादव, सहायक अभियन्ता प्रथम, सिंचाई खण्ड, औरैया, दिबियापुर।
- 6- श्री विनोद कुमार कटियार, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, औरैया, दिबियापुर।
- 7- श्री कृष्णपाल सिंह, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, औरैया, दिबियापुर।
- 8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, एवं सहायक अभियन्ता के नगर निकाय चुनाव 2017 में व्यस्त होने के कारण वे निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं रह सके।

सिंचाई खण्ड, औरैया, दिबियापुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में मंगलपुर राजबाहा में कराये जा रहे सिल्ट सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया गया। यह राजबाहा इटावा शाखा के कि0मी0 126.750 दायें किनारे से निकलता है, इस राजबाहा का हेड डिस्चार्ज 147 क्यूसेक तथा कुल लम्बाई 33.051 कि0मी0 है। रवी 1425 फसली में इस राजबाहे की सिल्ट सफाई कि0मी0 24.500 से 33.051 टेल तक प्रस्तावित है। इस राजबाहे में सिल्ट सफाई का कार्य कि0मी0 24.500 पर कार्य प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण स्थल पर मंगलपुर राजबाहा के बेड की चौड़ाई की मापी तीन स्थलों पर जाँची गई, जो कि मानक के अनुसार सही पाई

गई। सिल्ट सफाई से निकाली गई मिट्टी का डिस्पोजल कुछ रीचों में सही नहीं पाया गया, जिसको सही ढंग से डिस्पोजल कर ड्रैसिंग कराने के निर्देश दिये गये। इस राजबाहा द्वारा जनपद कानपुर देहात में औरंगाबाद, चन्द्रकुरा, मंगलपुर, बरी, खानपुर डिलवल, भन्देमऊ, प्रयागपुर, महोई एवं नोनारी इत्यादि ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है।



मंगलपुर राजबाहा कि०मी 24.511

उपरोक्त के अतिरिक्त झीझंक राजबाहा के कि०मी० 0.033 बॉयें किनारे से निकलने वाली दौयां जुरिया माइनर के सिल्ट सफाई के कार्य का निरीक्षण किया गया। दौया जुरिया माइनर का हेड डिस्चार्ज 12 क्यूसेक, तथा कुल लम्बाई 13.720 कि०मी० है। माइनर में सिल्ट सफाई का यह कार्य प्रगति पर पाया गया। इस माइनर के कि०मी० 0.880 के समीप निरीक्षण किया गया। माइनर पर मिट्टी का डिस्पोजल कुछ स्थानों पर सही नहीं पाया गया, जिसके लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सिल्ट सफाई से निकाली गई सिल्ट को सही तरीके से डिस्पोजल कर ड्रैसिंग कराने के निर्देश दिये गये। इस माइनर से जनपद कानपुर देहात के जुरिया, खम्हैला, गेंदामऊ, सिठमरा इत्यादि ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है।

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, औरैया, दिबियापुर से प्रमाण-पत्र लेकर भेजा जाये कि समस्त नहरों के अवैध कुलाबे निकालवा दिये गये हैं तथा जो वैध कुलाबे लगे हैं उनका दहन स्वीकृत दहन के अनुसार है।

( भूपेन्द्र शर्मा )

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक: 360/प्र०अ०/निरी०टि०/

दिनांक : लखनऊ : नवम्बर 27, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (मध्य) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, कानपुर।

( भूपेन्द्र शर्मा )

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष